

地域情報通信基盤整備推進交付金事業 事後評価

事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業		事業主体	志賀町	
事業の概要	事業年度	H19年度		事業完了日	平成20年12月25日
	総事業費	2,470,636千円		⑩補助対象事業費	191,721千円
	【目的】 本町には、地上波放送の難視聴地域や電波障害地域を多く抱えており、約3,100世帯(全世帯の約38%)が、共同アンテナにより地上アナログ放送を視聴している。石川県内では地上デジタル放送が平成18年度から開始され、本町ではCATVを整備することにより、一般の個別受信世帯も含めて町内全域で地上デジタル放送の視聴が可能となり、難視聴地域の解消を図ることができる。 また、高速・大容量のブロードバンド・サービスが民間事業者による環境整備が見込めないのが現状となっており、CATV網を整備することにより、高速インターネット環境も整備され、町内全域で利用できることとなる。				
	【概要】 センターを役場本庁舎内とし、自主放送設備や簡易スタジオ等を整備した。自主放送設備やIP音声告知放送設備を活用して、町からのお知らせ、議会中継、原子力防災広報、地域のイベント及びコミュニティ活動情報など、地域に密着した情報を提供しているとともに、IP電話サービスも提供している。				
(BB) インターネット	サービス開始日	平成20年12月25日			
	サービス形態	公設公営			
	契約先				
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	H21年度末	H25年度末
	整備地域の世帯数	7,983	7,983	8,084	8,101
	加入世帯数	2,682	7,185	1,628	2,322
	加入率(%)	33.60	90.00	20.14	28.64
(CATV) ケーブルテレビ	サービス開始日	平成20年12月25日			
	サービス形態	公設公営			
	契約先				
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	H21年度末	H25年度末
	整備地域の世帯数	7,983	7,983	8,084	8,101
	加入世帯数	2,384	5,886	7,442	7,935
	加入率(%)	29.86	73.73	92.06	97.87
評価及び課題	<p>整備計画時に定めた目標に対し、ケーブルテレビ加入率は大きく上回っているものの、インターネット加入率は下回っている。 今後は、インターネット加入者を増加させるため、複数の料金形態などを設けるなどの取組を行いたい。</p>				